

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 29.5.2019 na Obecnom úrade v Cíferi

Prítomní členovia: Mgr. Gabriela Pešková, Milada Straková

Host: Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Zapisovateľka: Mgr. Adriána Chalupková

Program:

1. Otvorenie a privítanie členov komisie
2. Analýza investičných akcií:
 - Nadstavba malej telocvične
 - IBV ZONA Potočná
 - Kanalizácia Jarná
 - Pokládka sietí Bernolákova

K bodu 1)

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka finančnej komisie Mgr. Gabriela Pešková, privítala zúčastnených prítomných vrátane starostu obce p. Sagana. Po otvorení sa opýtala p. Straková, či boli splnené úlohy finančnej komisie ako doplnenie a aktualizovanie organizačnej štruktúry obecného úradu v Cíferi a či bola zverejnená zmluva s p. Ondrejom Slávikom. V oboch prípadoch prišlo k náprave a úlohy boli splnené.

K bodu 2)

Nadstavba malej telocvične- starosta ozrejmil prítomným cestu obstarávania na stavbe malej telocvične. Obec obstaráva stavbu klasickou cestou, čiže postupne sa obstarávajú jednotlivé časti, od p. Pinkasa lavy, od krovára strešné okná atď, čiže stavba sa skladá z menších obstarávaní, čo je lacnejšia verzia ako obstarat' u jednej firmy naraz. P. Pešková podotkla, že v decembri schvaľovali poslanci na túto spomínanú stavbu sumu 45 000,--€ a suma bola plánovaná na dve kontajnerové triedy, nevedelo sa presne aké bude riešenie chýbajúcich tried. Obec dala vypracovať rozpočty na stavbu projektantovi a dala vyhotoviť trhový rozpočet. Ceny sa porovnávajú a prehodnocujú. Robí sa prieskum trhu. Trhový rozpočet predstavuje na túto stavbu 169 706€ /vid' príloha tabuľka/, pán starosta tvrdí, že obec bude hlboko pod 169 000. Do obecného rozpočtu by sa mala dať konečná reálna suma po zhodnotení viacerých materiálov rozpočtov. Konečná suma v zmene rozpočtu predstavuje sumu 130 000,--€ / vid' príloha tabuľka/. V nadstavbe malej telocvične bude knižnica, výtvarný odbor, sklad, kabinet, toalety.

IBV Zóna Potočná- je to stavba, kde sa zbúrala stará športová hala, starý internát, presťahoval sa zberný dvor a rozparcelovali sa pozemky. Celá infraštruktúra je tam momentálne vo výstavbe. Ukončená je momentálne v zóne kanalizácia, plyn, vodovod a zostáva urobiť odbočka k hale. Predpokladajú sa ešte výdavky na chodník do 15 000,--€, osvetlenie 10 000€ dorábka plynu 5 000,-- to je cca 30 000-40 000 € dorábky. Plánuje sa dať ešte naceniť voda.

Schválený rozpočet na r.2019 predstavuje sumu 72 000,--€, kde sa nepočítalo s búraním a odvozom starých budov. Suma od projektanta a konečná suma v obecnom rozpočte

predstavujú nasledované sumy: rozpočet od projektanta 510 000,--€, suma v obecnom rozpočte na r.2019 predstavuje sumu 178 000,--€

Kanalizácia Jarná – schválený rozpočet na r.2019 predstavoval sumu 10 000,--€. Preinvestované je doteraz 27 509,--€ a akcia by mala byť do konca júna 2019 ukončená.

Predpokladaná suma, ktorá by mala byť na túto akciu v rozpočte v obci je 35 000,--svojpomocne prostredníctvom živnostníkov na rok 2019. Rozpočet od projektanta je suma 145 537 € a rozpočet trhový predstavuje sumu 110 000,--€ /vid' tabuľka/.

Bernolákova – akcia, ktorá sa robí svojpomocne pomocou živnostníkov. Ide o prvú etapu cyklotrasy. Firma Suptel, ktorá je dodávateľská firma Slovak Telekom si robila montážne práce sama. Preinvestovaná suma je momentálne 42 377,--€, rozpočet od projektanta predstavuje sumu 100 423,--€, predpokladaná suma, ktorá je naplánovaná v rozpočte obce je 75 000,--.

Diskusia: Predsedníčka finančnej komisie p. Gabriela Pešková navrhla do budúcnosti, keď sa bude robiť zmena rozpočtu, aby sa predtým prediskutovali stavebné akcie a položkovité rozpočty od projektantov a k nim a následne prejednané sumy zapracovali do rozpočtu obce.

Príloha: Tabuľka-stavebné akcie /rozpočet+preinvestovaná suma/

Zapísala: Mgr. Adriána Chalupková

NÁZOV AKCIE	ROK REALIZÁCIE	ROZPOČET PROJEKTANT	ROZPOČET TRHOVÝ	ROZPOČET OBEC	DOTÁCIA	ZHOTOVITEĽ	STAV	PREINVESTOVANÉ k 31.5.2019	ZOSTÁVA	ZOSTÁVA	
									PREINVEST OVAĽ	PREINVEST OVAĽ 2019	
Kanalizácia Jarná	2019	145 537	110 000	35 000		0	obec	ukončené	27 509	7 500	7 500
Prekládka sietí Bernolákova_Trnavská	2019	100 423		75 000		0	obec	90%	42 377	10 000	10 000
Prekládka sietí Pác	2019	31 862		23 000		0	obec	nezačaté	0	23 000	23 000
Zóna Potočná	2019/2020	510 000		178 000		0	obec	80%	112 586	95 000	65 000
Malá telocvičňa	2019	160 810	169 706	130 000		0	obec	20%	32 000	98 000	98 000
Cyklo I	2019	502 407	424 725	424 725	404 500		Alpine	nezačaté	0	424 725	424 725
Cyklo II	2019	434 649	387 000	387 000	367 655		Kolek	nezačaté	0	387 000	387 000
Vodovod Mlynská_Jarná	2019			82 800	240 000		Staveko	nezačaté	32 800	50 000	50 000
Vodovod Pác	2019	215 826	216 000	216 000	180 000		súťaž sa ukončuje	nezačaté	0	216 000	216 000
Protipovodňový kanál	2019/2020	1 996 555	1 880 000	1 880 000	1 786 000		Avastav	nezačaté	0	1 880 000	1 000 000

Multifunkčné ihrisko Jarná	2019/2020	90 000		50 000	38 000	bude sa súťažiť	čiasťočne spravené terénne úpravy	2962	70 000	50 000
Zadržiavanie vody v intraviláne	2019/2020	96 986		96 986	91 000	bude sa súťažiť	nezačaté	0	96 986	96 986
Detské ihrisko	2019	25 000	25 000	25 000	8 500	Mcup, Octago, obec	90%	21 143	3 857	3 857
Budova ŠK Cífer	2019	20 000	20 000	20 000	10 000	Služby Cífer	100%	5 751	0	0
DK Cífer_rekuperácia	2019			50 000	16 700		nezačaté	0	45 000	45 000

